

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			新桥校区教育强国项目						
主管部门			020-中共安徽省直属机关工作委员会			实施单位	020005-安徽城市管理职业学院		
项目期限			3年		其中：建设期限			运营期限	
资金投向领域									
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	6000.00	6000.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	6000.00	6000.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1：满足学院发展规划设定的重要目标，推动学院高质量发展。目标2：更好地满足社会对于优秀城市管理人才的需求。目标3：打造全省重要的“技能型高水平“大学，为地方经济社会发展提供高层次技能人才，推动地方经济的发展。					实际完成45616平方米的建设规模，扩大了学院办学规模，提升学院知名度，后续为地方经济社会发展提供高层次技能人才，推动地方经济的发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	新建建设规模		≥40000平方米	45616平方米	8	8	
		质量指标	资金支付流程合规性		严格执行相关规定	达成预期指标	8	8	
			工程质量监督情况		及时	达成预期指标	8	8	
	时效指标	项目完成时效		及时	达成预期指标	8	8		
		资金支付时效		及时	达成预期指标	8	8		

绩效指标	产出指标	成本指标	建筑工程投资成本	≤8000万元	6000万元	10	5	偏差原因分析：前期指标编制过程中，未充分衔接年度预算编制工作，未结合项目年度实际建设进度、资金筹措计划及预算审批额度，导致指标值与年度实际可安排的预算额度脱节。改进措施：以预算审批额度、年度建设任务为核心依据，确保指标值与预算数口径一致、数值匹配，杜绝脱节现象。在年度实施过程中，及时核对投资成本指标与预算执行情况，发现偏差及时分析原因、调整完善，确保指标与预算协同推进，贴合项目实际建设需求。
	效益指标	经济效益	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	扩大办学规模，提升学院知名度	效果显著	达成预期指标	6	6	
			改善教学条件	效果显著	达成预期指标	6	6	
			提升公共服务能力	效果显著	达成预期指标	6	6	
		生态效益	此指标不适用	此指标不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	持续提升学校名誉和知名度	效果显著	达成预期指标	6	6	
			促进教育事业的发展	效果显著	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥90%	87.5%	10	9.7	偏差原因：主要源于信息沟通不足，对该项目了解不够，实际使用体验与预期不符。改进措施：加强项目信息宣传及共享，建立常态化满意度调查和快速反馈机制。
	总分					100	94.70	